

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		2021年度乡村振兴项目								
主管部门		花亭街道办事处		实施单位		花亭街道办事处				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分
		年度资金总额:		14.4	14.4	14.4	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款					—		—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金		14.4	14.4	14.4	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021年度乡村振兴项目				建成山下队村内道路硬化					
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
效益指标 (30分)	质量指标	指标2: 2021年度乡村振兴项目覆盖村居数量(个)		1	1	10	10			
									
		指标1: 2021年度乡村振兴资金财政拨付到账率(%)		100%	100%	5	5			
		指标2: 2021年度乡村振兴项目验收合格率(%)		100%	100%	5	5			
									
	时效指标	指标1: 2021年度乡村振兴项目完成及时率(%)		≥100%	≥100%	10	9			
		指标2: 2021年度乡村振兴项目验收及时率(%)		100%	100%	10	10			
									
	成本指标	指标1: 2021年度乡村振兴项目县财政总投资(万元)		14.4	14.4	10	10			
		指标2:								
	经济效益指标	指标1: 带动增加贫困人口收入数(人均/万元)		≥0.1	≥0.1	5	4			
		指标2:								
									
		社会效益指标	指标1: 2021年度乡村振兴项目覆盖总户数(户)		102	102	5	5		
			指标2: 参与项目的脱贫人口(人)		11	11	5	5		
									
生态效益指标		指标1: 项目实施过程中是否有不合理利用自然资源		否	否	5	5			
		指标2: 项目实施是否引起环境恶化		否	否	5	5			
.....										
可持续影响指标	指标1: 工程设计预计使用年限		≥20	≥20	5	4				
	指标2:									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益贫困人口满意度		≥95%	≥95%	10	10			
		指标2:								
									
总分						100	97			
主管部门(单位)评价等级	优		良		中		差			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。